



Утверждаю:
МБДОУ «Детский сад № 83»
Гречишкина Т.П.

**План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.
МБДОУ «Детский сад № 83»**

№ п/п	Наименование	Описание
1. Общие сведения		
1.1	Адрес объекта	г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 125/1
1.2	Год постройки	1987
1.3	Площадь помещений	3208,4м2
1.4	Теплоснабжающая организация	АО «СГК-Алтай»
1.5	Материал стен	кирпич
1.6	Наличие подвала	есть
1.7	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
1.8	Система отопления	централизованное
1.9	Система ГВС	централизованное
1.10	Материал трубопроводов системы отопления	Сталь, полипропилен
2. Анализ прохождения трех прошлых лет		
2.1	2023-2024г	аварий нет
2.2	2024-2025г	аварий нет
2.3	2025-2026	Устранен порыв в июле 2025
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону		
3.1	Проведение промывки отопительной системы в присутствии представителя	22.08.2026 (по графику)
3.2	Наладка режимов потребления тепловой энергии теплового пункта	22.08.2026 (по графику)
3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности	22.08.2026
4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону		
4.1	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию теплоустановок	имеются
4.2	Акты о проведении гидравлических испытаний тепловых энергоустановок	22.08.2026
4.3	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной и аварийной служб	имеется
4.4.	Паспорта тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание	имеется

4.5	Наличие заключенных договоров теплоснабжения и договоров оказания услуг	контракт № 711512 от 26.12.2025
4.6	Периодическая проверка узла учета, наличие актов разграничения балансовой принадлежности	23.08.2026 – поверка, акты имеются
4.7	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 31.08.2026
4.8	Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному сезону теплового контура здания в соответствии с требованиями	до 31.08.2026
5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания		
5.1	Выполнение аварийно-восстановительных работ систем отопления в теплоузле здания	до 31.08.2026
5.2	Ремонт кровли	до 31.10.2026